



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

(СПб ГКУ «Управление заказчика»)

Антоненко, 4, Санкт-Петербург, 190000

Тел. (812) 383-12-47 Факс (812) 383-12-45

e-mail: info@uz.spb.ru

ОКПО 72482298 ОКОГУ 49003 ОГРН 1047839011703

ИНН/КПП 7840014918/783801001

04.06.18 № 09-4245/400

На № _____ от _____

О выполнении обязательств подрядчиком

Генеральному директору
саморегулируемой организации
Ассоциация «Субъектов
Строительной Сферы «Гарантия
Оптимальных Строительных
Технологий»

С. В. Куодису

info@sro-gost.ru

Уважаемый Станислав Витальевич!

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2016 год и Государственными контрактами № 4/71-16 и № 4/72-16 от 20 апреля 2016 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга ООО «Северо-Западная Строительная Компания», являющееся членом Вашей саморегулируемой организации, выполняет строительно-монтажные работы на объектах:

- 1) «Строительство наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга. Квартал (Бумажная ул. - Нарвский пр. – Старо-Петергофский пр. – наб. Обводного канала)». ГК №4/71-16 от 20.04.2016г;
- 2) «Строительство наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга. Квартал (наб. Бумажного кан. - Перекопская ул. - Нарвский пр. - Бумажная ул.)». ГК №4/72-16 от 20.04.2016 г.

В 2016г. ООО «СЗСК» не выполнило условия государственных контрактов и не закончило строительно-монтажные работы в срок, определенный календарными графиками выполнения работ (приложение №2 к ГК). Для возможности завершения работ в 2017г., СПб ГКУ «Управление заказчика» перенесло конечный срок выполнения работ по государственным контрактам до 30.06.2017г. с выставлением штрафных санкций. Однако, ООО «СЗСК» в очередной раз не выполнило в полном объеме работы, определенные проектом, о чем свидетельствуют замечания к выполненным электромонтажным работам в ходе комиссионного осмотра представителями